

## Протокол № 18/19

заседания общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы

Администрация  
Качканарского городского округа  
года

26 сентября 2019

11-00 час.

Комиссия в составе 23 человека  
Присутствовали 14 членов (9 членов  
комиссии отсутствовали по уважительной  
причине):

Председательствующий:

Заместитель председателя  
Секретарь комиссии

- Ю.В. Власова  
- О.Ю. Чайкина

Члены Комиссии:

Представители исполнительной власти  
ОМС,  
отраслевые (функциональные) органы  
исполнительной власти ОМС

- О.В. Адамчук  
- С.П. Боголюбова  
- Р.А. Гимадиев  
- М.А. Мальцева  
- В.А. Перепечина  
- Ю.А. Прокурова  
- И.В. Рыжов  
-

Представители законодательной власти,  
общественных движений, бизнеса

- Ю.Н. Бячков  
- Т.Р. Воропаева  
- А.А. Попов  
- М.А. Турицин  
- С.Г. Габышева

Приглашенные:

- В.В. Шохов (СМИ)

Кворум имеется.

### Повестка совещания

---

( Ю.В. Власова, О.Ю.Чайкина)

1. О текущем состоянии дел по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы в 2019 году.
2. Наполнение государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее ГИС ЖКХ) модуля «Формирование современной

городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы в 2019 году отчета- «КОНТРАКТЫ»

**Слушали:**

1. О текущем состоянии дел по Муниципальному контракту на выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории 5А микрорайона города Качканар №70-07/19 (ИКЗ № 193661500522066810100100650028130244) от 26.07.2019 с ООО «Специализированное строительное предприятие «Стройтехмонтаж»»: Заказчиком работы ведутся согласно графика, фото отчет размещен на сайте Администрации Качканарского городского округа (пополняется два раза в месяц 1 и 15 числа): <http://kgo66.ru/str-gkh/str-gkh-sgs#proekty>  
По плану выполнения графика –на 01.09.2019 - 4 763 026,00 руб. (27%), на 01.10.2019- 14 669 140,0- (84%)

Закрываются работы на сумму – 4 762 960,00 руб.,

Оплачено – 4 762 960,00 руб. – 13.09.2019.

Фактически выполнены работы: с учетом закупа материалов на 63% (на 26.09.20019):

Бетонные работы (устройство подпорной стенки, лестниц, постамента, пропилей) – 100%

Покрытия поверхности (брусчатка 3002 м2) - 70%

Сопряжение поверхности (камни бортовые 755 шт) - 80%

Ограды (104м/900,6 кг) – изготовлены на 100%

Малые архитектурные формы (скамьи 16, урн-9) - заключен подрядчиком договор изготовление оплата 50% срок поставки 05.10.2019

Озеленение (12- деревьев, 9 кустарников, 2660м газона) – 0%

Наружное освещение (909м) – 0%, оборудование заказано и оплачено полностью срок поставки 20.09.2019

Прокладка кабеля в траншеи (620 м) 50%

Облицовка Подпорных стенок и колонн пропилей гранитными плитами (272,6 м2) – 0%

Планируемая дата окончания работ по контракту – 31.10.2019.

**Риски не выполнения мероприятия – отсутствуют.** Докладчик начальник ОГХТиС – Власова Ю.В.

2. О наполнении в ГИС ЖКХ модуля «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы в 2019 году отчет- «КОНТРАКТЫ» - Докладчик- специалист ОГХТиС МУ «УГХ»- Чайкина О.Ю.

**Решили:**

1. Информацию о текущем состоянии дел по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы в 2019 году принять к сведению.

2. Согласовать отчет в ГИС ЖКХ «КОНТРАКТЫ» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Качканарского городского округа» на 2018-2024 годы в 2019 году.

Председатель комиссии:



Ю.В. Власова

Секретарь комиссии:



О.Ю. Чайкина