

**ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ" НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА 2015 ГОД**

№ строки	Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование	Выполнение			Примечание (причины отклонения от планового значения)
		План (уточненный)	Фактическое исполнение	Кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	73231,5	41987,5	40458,6	
2	областной бюджет	50000	20302,9	20302,9	
3	местный бюджет	23231,5	21684,6	20155,7	
4	ПОДПРОГРАММА 1. "Повышение безопасности дорожного движения и содержание автомобильных дорог территории Качканарского городского округа "				
5	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	19294,6	19267,7	17878,8	
6	местный бюджет	19294,6	19267,7	17878,8	
7	Мероприятие 1. Обеспечение безопасности дорожного движения, всего, в том числе:	1877	1852,5	1743,5	
8	местный бюджет	1877	1852,5	1743,5	
9	1.2 Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования	594,6	570,1	516,1	Мероприятие выполнено в полном объеме. Снижение стоимости контракта в результате проведенных аукционов. Кредиторская задолженность в размере 54 т.р.
10	1.3 Изготовление и установка пешеходных ограждений	370,7	370,7	370,7	

11	1.4 Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа	581,7	581,7	581,7	
12	1.5 Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа	330	330	275	Кредиторская задолженность в размере 55 т.р.
13	Мероприятие 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа, всего, из них в т.ч.	17417,6	17415,2	16135,3	Мероприятие выполнено в полном объеме. Снижение стоимости контракта в результате проведенных аукционов. Кредиторская задолженность в размере 1279,9 т.р.
14	местный бюджет	17417,6	17415,2	16135,3	
15	ПОДПРОГРАММА 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа»				
16	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ	53936,9	22719,8	22579,8	
17	областной бюджет	50000	20302,9	20302,9	
18	местный бюджет	3936,9	2416,9	2276,9	
19	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ				
20	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	53936,9	22719,8	5966,6	
21	областной бюджет	50000	20302,9	20302,9	
22	местный бюджет	3936,9	2416,9	2276,9	
23	Мероприятие 1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа, в том числе	53646,9	22431,4	22431,4	
24	областной бюджет	50000	20302,9	20302,9	Работы выполнены на сумму 20302,9 по причине отсутствия оборотных средств у подрядчика. Неосвоенные средства в размере 29697,1 т.р. возвращены в областной бюджет

25	местный бюджет	3646,9	2128,5	2128,5	Работы выполнены на сумму 2128,5 по причине отсутствия оборотных средств у подрядчика. Неосвоенны средства местного бюджета в размере 1518,4 т.р.
26	Мероприятие 2 Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз, в том числе	290	288,4	148,4	Мероприятие выполнено в полном объеме. Снижение стоимости контракта в результате проведенных аукционов. Кредиторская задолженность в размере 140 т.р.
27	местный бюджет	290	288,4	148,4	

**Достижение целевых показателей муниципальной программы
«Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения в Качканарском городском округе на 2015-2020 годы»
за 2015 год**

Наименование целевого показателя	Целевые показатели			Справочно: базовое значение
	единицы измерения	значения показателей		
		план	факт	
Снижение количества ДТП на территории городского округа	Количество случаев	не менее чем на 3	Меньше на 179	2014 – 928, 2015 - 749
Снижение детского дорожно-транспортного травматизма	Количество случаев	не менее чем на 2	Больше на 2	2014 - 2, 2015 - 4
Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено восстановление (ремонт) нарушенного слоя	кв. м.	не менее 1800	Больше на 1008	2014 – 3472; 2015 - 4480
Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведено устранение коллейности	кв. м	0	0	
Площадь проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, внутриквартальных проездов, дорог общего пользования городского округа, в отношении которых выполнен ремонт	кв. м	0	0	

Площадь пешеходных дорожек на территории городского округа, в отношении которых выполнен ремонт, строительство	кв. м	0	0	
Протяженность улично-дорожной сети, приведенное в нормативное состояние	км	108,091	108,091	100%
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена реконструкция и строительство, либо разработана проектно-сметная документация	км	2,4	2	Работы выполнены не в полном объеме по причине отсутствия оборотных средств у подрядчика. Выполнение работ перенесено на 2016 год

Начальник ОГХТиС

К.Н. Касимов