ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА 2016 ГОД

	Наименование		Выпол	Примечание (причины		
No	мероприятия/Источники расходов на	П	Т п	отклонения от планового		
	финансирование	План по	План по	Фактическое	Кассовое	значения)
строки		решению	уточнению	исполнение	исполнение	
		Думы				
1	2	3		4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ	82986,6	82986,6	72931,2	51739,7	
	ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ					
2	областной бюджет	49697,1	49697,1	44702,5	25345,4	
3	местный бюджет	33289,5	33289,5	28228,7	26394,3	
4	ПОДПРОГРАММА 1. "Повышение бо	езопасности до	рожного движе	ния и содержа	ние автомоби	льных дорог территории
	Качканарского городского округа "		_	_		
5	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В	24996,1	24996,1	24912,5	23176,1	
	ТОМ ЧИСЛЕ					
6	местный бюджет	24996,1	24996,1	24912,5	23176,1	
7	Мероприятие 1. Обеспечение	4174,5	4174,5	4090,9	3756,7	Фактическая ситуация по
	безопасности дорожного движения,					результатам конкурсных
	всего, в том числе:					процедур
8	местный бюджет	4174,5	4174,5	4090,9	3756,7	
9	1.2 Изготовление, приобретение,	1307,1	1307,1	1223,5	912,7	
	установка и правка дорожных знаков и					
	других технических средств					
	регулирования					
10	1.3 Изготовление и установка	940,0	940,0	940,0	940,0	
	пешеходных ограждений					

11	1.4 Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа	555,7	555,7	555,7	555,7	
12	1.5 Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа	140,3	140,3	140,3	116,9	
13	1.6 Установка светофорных объектов в районе образовательных учреждений	1231,4	1231,4	1231,4	1231,4	
13	Мероприятие 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа, всего, из них в т.ч.	20821,6	20821,6	20821,6	19419,4	
14	местный бюджет	20821,6	20821,6	20821,6	19419,4	
15	ПОДПРОГРАММА 2. «Строительство	о и реконстр	укция автомоб	бильных дорог	Качканарско	го городского округа»
16	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ	57990,5	57990,5	48018,7	28563,6	
17	областной бюджет	49697,1	49697,1	44702,5	25345,4	
18	местный бюджет	8293,4	8293,4	3316,2	3218,2	
19	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ					
20	Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	57990,5	57990,5	48018,7	28563,6	
21	областной бюджет	49697,1	49697,1	44702,5	25345,4	
22	местный бюджет	8293,4	8293,4	3316,2	3218,2	
23	Мероприятие 1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа, в том числе	53744,5	53836,3	47920,7	28563,6	
24	областной бюджет	49697,1	49697,1	44702,5	25345,4	Отсутствие доведенных лимитов
25	местный бюджет	4047,4	4139,2	3218,2	3218,2	Фактические затраты в соответствии с уровнем софинансирования

26	Мероприятие 2 Разработка проектно-	4246,0	4154,2	98,0	0,0	Позднее заключение
	сметной документации и прохождение					муниципального контракта,
	государственных экспертиз, в том					завершение работ май 2017
	числе					года
27	местный бюджет	4246,0	4154,2	98,0	0,0	

ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЧКАНАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" НА 2015-2020 ГОДЫ ЗА 2016 ГОД

	Наименование мероприятия/Источники расходов		Выпо	Примечание (причины отклонения от планового		
№ строки	на финансирование	План по решению Думы	План по уточнению	Фактическое исполнение	Кассовое исполнение	значения)
1	2	3		4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	82986,6	82986,6	72931,2	51739,7	
2	областной бюджет	49697,1	49697,1	44702,5	25345,4	
3	местный бюджет	33289,5	33289,5	28228,7	26394,3	
4	ПОДПРОГРАММА 1. "Повышени Качканарского городского округа		и дорожного д	вижения и сод	ержание авто	мобильных дорог территории
5	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ	24996,1	24996,1	24912,5	23176,1	
6	местный бюджет	24996,1	24996,1	24912,5	23176,1	
7	Мероприятие 1 . Обеспечение безопасности дорожного движения, всего, в том числе:	4174,5	4174,5	4090,9	3756,7	Фактическая ситуация по результатам конкурсных процедур
8	местный бюджет	4174,5	4174,5	4090,9	3756,7	
9	1.2 Изготовление, приобретение, установка и правка дорожных знаков и других технических средств регулирования	1307,1	1307,1	1223,5	912,7	
10	1.3 Изготовление и установка пешеходных ограждений	940,0	940,0	940,0	940,0	

11	1.4 Устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа	555,7	555,7	555,7	555,7			
12	1.5 Обслуживание и аварийный ремонт светофорных объектов городского округа	140,3	140,3	140,3	116,9			
13	1.6 Установка светофорных объектов в районе образовательных учреждений	1231,4	1231,4	1231,4	1231,4			
13	Мероприятие 2 Содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа, всего, из них в т.ч.	20821,6	20821,6	20821,6	19419,4			
14	местный бюджет	20821,6	20821,6	20821,6	19419,4			
15	ПОДПРОГРАММА 2. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог Качканарского городского округа»							
16	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ	57990,5	57990,5	48018,7	205(2.6			
	2 , В ТОМ ЧИСЛЕ	31770,3	31990,3	48018,7	28563,6			
17		49697,1	49697,1	44702,5	25345,4			
	2, В ТОМ ЧИСЛЕ	Í	ŕ	,	,			
17	2, В ТОМ ЧИСЛЕ областной бюджет	49697,1	49697,1	44702,5	25345,4			
17 18	2, В ТОМ ЧИСЛЕ областной бюджет местный бюджет	49697,1	49697,1	44702,5	25345,4			
17 18 19	2, В ТОМ ЧИСЛЕ областной бюджет местный бюджет КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ Всего по направлению «Капитальные вложения», в том	49697,1 8293,4	49697,1 8293,4	44702,5 3316,2	25345,4 3218,2			
17 18 19 20	2, В ТОМ ЧИСЛЕ областной бюджет местный бюджет КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	49697,1 8293,4 57990,5	49697,1 8293,4 57990,5	44702,5 3316,2 48018,7	25345,4 3218,2 28563,6			

24	областной бюджет	49697,1	49697,1	44702,5	25345,4	Отсутствие доведенных лимитов
25	местный бюджет	4047,4	4139,2	3218,2	3218,2	Фактические затраты в соответствии с уровнем софинансирования
26	Мероприятие 2 Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственных экспертиз, в том числе	4246,0	4154,2	98,0	0,0	Позднее заключение муниципального контракта, завершение работ май 2017 года
27	местный бюджет	4246,0	4154,2	98,0	0,0	