

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2015 - 2024 ГОДЫ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2021 год

№ строки	Цели и задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	ПОДПРОГРАММА 1 «Содержание, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда»					
2	Цель №1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых домах на территории городского округа, повышение качества услуг в сфере ЖКХ					
3	Задача №1. Организация своевременного капитального ремонта жилищного фонда					
4	Задача №2. Организация мероприятий по ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда					
5	Задача №3. Реализация механизма содействия работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме					
6	Целевой показатель 1. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию, оплаты взносов на капитальный ремонт, регистрационный учет граждан муниципального жилого фонда	% от плана на текущий год	100	100	100%	
7	Целевой показатель 2. Доля муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), в которых проведен текущий, капитальный ремонт от общего числа муниципальных многоквартирных домов (в том числе МКД с большим % муниципального жилья), требующих текущего, капитального ремонта	%				
7.1	Целевой показатель 2.1. Доля переоборудованных нежилых помещений в жилые	% от плана на текущий год	0			
7.2	Целевой показатель 2.2. Обеспечение запланированных мероприятий по ремонту конструктивных элементов МКД, пострадавших от пожара, стихийных бедствий либо признанных непригодными для проживания	% от плана на текущий год	0			
7.3	Целевой показатель 2.3. Выполнение запланированных мероприятий по текущему ремонту муниципального жилищного фонда	% от плана на текущий год	100	100	100%	
8	Целевой показатель 3. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	0	0%	мероприятие не исполнено ввиду недостаточности финансирования для проведения полного исследования
9	Целевой показатель 4. Количество МКД, в которых проведена экспертиза технического состояния здания специализированной организацией	не менее шт./год	0			
15	ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа»					
16	Цель №3. Создание условий для комфортного и безопасного проживания населения за счет развития и модернизации объектов коммунальной, инженерной инфраструктуры					
17	Задача №1: Обеспечение жителей городского округа природным газом					
18	Задача №2: Обеспечение жителей п.Именновский централизованным водоснабжением для полива					
19	Задача №3: Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры районов малоэтажной застройки					
20	Целевой показатель 7. Ввод новых объектов коммунальных инженерных сетей	единиц объектов/год	1	1	100%	
21	Целевой показатель 8. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	16,75	17%	ПСД разработаны, прохождение экспертиз планируется в 2022 году

1	2	3	4	5	6	7
22	ПОДПРОГРАММА 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»					
23	Цель №4. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов					
24	Задача №1: Использование энергосберегающих технологий при развитии, модернизации и ремонте систем уличного освещения					
25	Задача №2: Сокращение расходов на оплату энергоресурсов на объектах муниципальной собственности					
25.1	Задача №3: Снижение задолженности за энергоресурсы					
26	Целевой показатель 9. Количество разработанных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	0			
27	Целевой показатель 10. Количество актуализированных схем систем коммунальной и инженерной инфраструктуры согласно требованиям законодательства	шт/год	1	1	100%	
28	Целевой показатель 11. Уменьшение объема потребления энергетических ресурсов от фактического потребления предыдущего года	%				
28.1	Целевой показатель 11.1. Количество установленных приборов учета энергоресурсов	шт/год	0			
29	Целевой показатель 12. Количество объектов уличного освещения, на которых проведены работы по ремонту, реконструкции, модернизации, улучшающих показатели энергетической эффективности и (или) количество вновь устроенных объектов уличного освещения с улучшенными показателями энергетической эффективности	объект/год	1	1	100%	
30	Целевой показатель 13. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
30.1	Целевой показатель 13.1. Доля модернизированных лифтов от общего количества лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации	% от плана на текущий год	0			
30.2	Целевой показатель 13.2. Обеспеченность документацией для наладки тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г. Качканара (в запланированных объемах реализации мероприятия)	% от плана на текущий год	0			
30.3	Целевой показатель 13.3. Выполнение мероприятий по замене водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения	% от плана на текущий год	0			
30.4	Целевой показатель 13.4. Экономия энергетических ресурсов на уличное освещение в результате исполнения энергосервисного контракта по отношению к базисному периоду (2016 году)	% от плана на текущий год	60	85,5	143%	
30.5	Целевой показатель 13.5. Снижение кредиторской задолженности МУП «Горэнерго»	тыс. руб.	123 900,0	123 900,0	100%	
31	ПОДПРОГРАММА 5. «Комплексное благоустройство и обращение с отходами»					
32	Цель №5. Создание благоприятных условий для проживания населения на территории городского округа					
33	Задача №1: Благоустройство дворовых территорий					
34	Задача №2: Надлежащее содержание систем уличного освещения					
35	Задача №3: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства городского округа					
36	Задача №4: Совершенствование эстетичного вида городского округа					
37	Задача №5: Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности					
38	Задача №6: Обустройство мест проведения городских массовых мероприятий					
40	Целевой показатель 15. Продолжительность уличного освещения в темное время суток	не менее, % от максимально возможного/год	100	100	100%	

1	2	3	4	5	6	7
41	Целевой показатель 16. Функционирование системы уличного освещения (её частей) в нормативном состоянии	не менее % /год	95	98,8	104%	
41.1	Целевой показатель 16-1. Экономия энергетических ресурсов на уличное освещение в результате исполнения энергосервисного контракта по отношению к базисному периоду (2016 году)	не менее % /год				
41.2	Целевой показатель 16-2. Количество замененных неэффективных светильников уличного освещения в пос. Валериановск на энергосберегающие	шт./год	0			
42	Целевой показатель 17. Обеспечение подъездных путей к существующим и новым участкам на 12 мкр. (Форманта-1, 2, 3)	% от количества планируемых участков				
42.1	Целевой показатель 17.1. Выполнение запланированных мероприятий по устройству, ремонту подъездных путей к участкам на 12 мкр.(Форманта 1, 2, 3), обустройству водопропускных каналов и водопропускных труб	% от плана на текущий год	100	100	100%	
43	Целевой показатель 18. Количество сформированных зеленых насаждений	ед. растений/год	75	75	100%	
44	Целевой показатель 19. Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников	ед. растений/год	0			
44.1	Целевой показатель 19-1. Площадь клумб и газонов, на которых выполнено озеленение	кв.м./год	1857,8	1857,8	100%	
45	Целевой показатель 20. Уровень обеспеченности благоустройства рекреационных зон в соответствии с СанПиН	% от плана на текущий год	100	100	100%	
46	Целевой показатель 21. Выполнение запланированных мероприятий по озеленению и содержанию территории пос. Валериановска	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47	Целевой показатель 22. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию территории г. Качканара	% от плана на текущий год	100	100	100%	
47.1	Целевой показатель 22-1. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на реализацию проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	% от плана на текущий год	0			
47.2	Целевой показатель 22-2. Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа	единиц/год	0			
47.3	Целевой показатель 22-3. Количество обустроенных детских площадок	единиц/год	1	1	100%	
48	Целевой показатель 23. Выполнение запланированных мероприятий по проведению праздничных дат	% от плана на текущий год	100	100	100%	
49	Целевой показатель 24. Обеспечение информационной адресной принадлежности, объектов адресности которых не было, требует реставрации, замены на новую.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
49.1	Целевой показатель 24-1. Выполнение запланированных мероприятий подготовке площадок (территорий) под складирование снега	% от плана на текущий год	0			
49.2	Целевой показатель 24.2. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию и ремонту парка "Строитель", общественных территорий	% от плана на текущий год	100	100	100%	
50	Целевой показатель 25. Выполнение санитарной очистки городского округа от отходов	куб.м/год	1441,5	1357,728	94%	закрыто по фактическому объему
51	Целевой показатель 26. Обустройство (ремонт) мест временного размещения отходов от населения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями	не менее шт./год				

1	2	3	4	5	6	7
51.1	Целевой показатель 26.1. Выполнение запланированных мероприятий по обустройству (ремонту) мест временного размещения отходов от населения	% от плана на текущий год	100	100	100%	
52	Целевой показатель 27. Обустройство контейнерных площадок с целью установки спец. контейнеров для раздельного сбора отходов	единиц контейнеров/год	0			
52.1	Целевой показатель 27.1. Количество приобретенных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов от населения	не менее шт./год	0			
52.2	Целевой показатель 27.2. Выполнение запланированных мероприятий по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
53	Целевой показатель 28. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
54	Цель №6. Обеспечение высокого уровня культуры погребения					
55	Задача №1: Обустройство новых и содержание действующих мест захоронения					
56	Целевой показатель 29. Выполнение запланированных мероприятий по обустройству и содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СанПиН.	% от плана на текущий год	100	100	100%	
57	Целевой показатель 30. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	%				
58	ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности»					
59	Цель №7. Создание безопасных и комфортных условий владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности					
60	Задача №1: Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности в состоянии, пригодном для эксплуатации					
61	Целевой показатель 31. Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
62	Целевой показатель 32. Обеспечение своевременной оплаты услуг по текущему содержанию объектов муниципальной собственности	% от плана на текущий год	100	100	100%	
63	Целевой показатель 33. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	100	100	100%	
64	Цель №8. Создание условий для обеспечения льготной категории граждан городского округа банными услугами					
65	Задача №1: Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по предоставлению банных услуг льготной категории граждан					
66	Целевой показатель 34. Обеспечение компенсационных выплат из бюджета Качканарского городского округа на компенсацию недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оказание услуг бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение билета в банный комплекс по сниженной стоимости (льготной цене) на территории городского округа	% от плана на текущий год	100	100	100%	
67	ПОДПРОГРАММА 7. «Формирование современной городской среды»					
68	Цель №9. Повышение уровня благоустройства территорий Качканарского городского округа					
69	Задача №1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Качканарского городского округа					
70	Целевой показатель 35. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД	шт./год	0			

1	2	3	4	5	6	7
71	Целевой показатель 36. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			
72	Задача №2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Качканарского					
73	Целевой показатель 37. Количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования	шт./год	0			
74	Целевой показатель 38. Обеспеченность документацией (в соответствии с требованием действующего законодательства) на запланированные мероприятия	% от плана на текущий год	0			

34	Мероприятие 2. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда городского округа, всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35-1	2.1. переоборудование нежилых помещений, расположенных по адресу: 6а-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
35-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
42	Прочие нужды							
43	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	6647,7	6647,7	5994,8	5994,8	5997,6	-652,9	
44	местный бюджет	6647,7	6647,7	5994,8	5994,8	5997,6	-652,9	
45	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
46	Мероприятие 3. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту жилищного фонда, всего, из них:	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	
47	местный бюджет	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	
48	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
49	3.1. Типовой для жилых домов маневренного фонда, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
51	3.2. Восстановление систем дымоотведения и автоматизация пожарной системы всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
52	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
53	внебюджетный источник	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
63	3.3. Проведение экспертизы технического состояния здания специализированной организацией	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-1	3.4. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта по адресу г. Качканар, 4 микрорайон, д.59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-3	3.5. Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по переоборудованию нежилых помещений, расположенных по адресу: 6а-1а, 4-25, 4-27 с целью переселения жильцов аварийного многоквартирного дома	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-4	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
64-5	3.6. Исследовательские работы по предотвращению затопления многоквартирного дома по адресу: 8 мкр, д. №15	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	мероприятие не исполнено ввиду недостаточности финансирования для проведения полного исследования
64-6	местный бюджет	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	
65	Мероприятие 4. Текущий ремонт муниципального жилищного фонда, всего, из них:	1530,3	1530,3	1529,6	1529,6	1529,6	-0,7	мероприятие выполнено, экономия
66	местный бюджет	1530,3	1530,3	1529,6	1529,6	1529,6	-0,7	
67	4.1. По заявлениям нанимателей, в т.ч.: общестроительные работы (смена окон и дверных блоков, полов), сантехнические работы (смена ванн, унитазов, моек, труб водопровода и канализации, смена регистров отопления), электромонтажные работы (смена электропроводки, счетчиков), в т.ч. замена электрических и газовых плит, всего, из них:	1530,3	1530,3	1529,6	1529,6	1529,6	-0,7	
68	местный бюджет	1530,3	1530,3	1529,6	1529,6	1529,6	-0,7	
69	Мероприятие 5. Содержание муниципального жилищного фонда, всего, из них:	1940,4	1940,4	1839,1	1839,1	1839,1	-101,3	

70	местный бюджет	1940,4	1940,4	1839,1	1839,1	1839,1	-101,3	
71	5.1. Санитарная обработка и ремонт жилого фонда после умерших, всего, из них:	557,6	557,6	557,6	557,6	557,6	0,0	
72	местный бюджет	557,6	557,6	557,6	557,6	557,6	0,0	
73	5.2. Содержание не распределенного муниципального жилого фонда, всего, из них:	1382,8	1382,8	1281,5	1281,5	1281,5	-101,3	мероприятие выполнено, экономия
74	местный бюджет	1382,8	1382,8	1281,5	1281,5	1281,5	-101,3	
75	5.3. Оплата недоплатенных расходов за ЖКУ по муниципальному жилью	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
76	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
77	Мероприятие 6. Взносы в Фонд регионального оператора на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по муниципальному жилищному фонду, всего, из них:	2577,0	2577,0	2276,1	2276,1	2278,9	-300,9	оплачено по фактически выставленным счетам
78	местный бюджет	2577,0	2577,0	2276,1	2276,1	2278,9	-300,9	
79	Мероприятие 7. Регистрационный учет граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, всего, из них:	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	
80	местный бюджет	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	
112	ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа»							
113	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ	29284,2	29284,1	15907,3	15907,3	25078,1	-13376,8	
114	областной бюджет	3535,9	3535,9	3535,8	3535,8	3535,8	-0,1	
115	местный бюджет	25748,3	25748,2	12371,5	12371,5	21542,3	-13376,7	
116	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
117	1. Капитальные вложения							
118	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	27653,3	27653,2	14440,9	14440,9	23611,7	-13212,3	
119	областной бюджет	3535,9	3535,9	3535,8	3535,8	3535,8	-0,1	
120	местный бюджет	24117,4	24117,3	10905,1	10905,1	20075,9	-13212,2	
121	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
121-1	3. Прочие нужды							
	Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе:	1630,9	1630,9	1466,4	1466,4	1466,4	-164,5	
121-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
121-3	местный бюджет	1630,9	1630,9	1466,4	1466,4	1466,4	-164,5	
121-4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
122	Мероприятие 9. Строительство сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	13235,9	13235,9	13219,5	13219,5	13219,5	-16,4	
123	областной бюджет	3535,9	3535,9	3535,8	3535,8	3535,8	-0,1	
124	местный бюджет	9700,0	9700,0	9683,7	9683,7	9683,7	-16,3	
125	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
124	9.1. Электроснабжение 12 мкр., всего из них:	209,9	209,9	193,6	193,6	193,6	-16,3	
125	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126	местный бюджет	209,9	209,9	193,6	193,6	193,6	-16,3	
126-1	Из мероприятия 9.1. по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126-4	Из мероприятия 9.1. по направлению «Прочие нужды», в том числе:	209,9	209,9	193,6	193,6	193,6	-16,3	мероприятие выполнено, экономия
126-5	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
126-6	местный бюджет	209,9	209,9	193,6	193,6	193,6	-16,3	
127	9.2. Улично-дорожная сеть 12 мкр., всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

128	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
132	9.4. Газопровод к жилым домам 1 микрорайона (ул. Чехова, ул. Маяковского, ул. Мира) г.Качканар Свердловской области , всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
133	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
134	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
138	9.6. Газоснабжение территорий участков индивидуальной застройки мкр. ба (ул.Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная) 2-ая очередь, всего из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
139	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
140-1	9.7. Строительство газопровода к жилым домам 12 микрорайона г. Качканар (ул. Горная, ул. Ермака, пер. Шевченко, пер. Нагорный, пер. Кедровый, пер. Лесной)	13026,0	13026,0	13025,9	13025,9	13025,9	-0,1	мероприятие выполнено, экономия
140-2	местный бюджет	9490,1	9490,1	9490,1	9490,1	9490,1	0,0	
140-3	областной бюджет	3535,9	3535,9	3535,8	3535,8	3535,8	-0,1	
174	Мероприятие 10. Приобретение насоса (350,5 куб., 50 м. давлением 6 атм.) для обеспечения жителей п. Именновский централизованным водоснабжением для полива,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
175	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
176	Мероприятие 11. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации по строительству сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего, из них:	16048,3	16048,3	2687,8	2687,8	11858,6	-13360,5	
177	местный бюджет	16048,3	16048,3	2687,8	2687,8	11858,6	-13360,5	
178	11.1. По строительству газопровода к жилым домам 1 микрорайона (ул.Чехова, ул.Маяковского, ул.Мира) г.Качканар Свердловской области, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
179	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
180	11.2. По строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения 3 микрорайона (территория участка индивидуальной застройки) , всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
181	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
182	11.3. По строительству инженерных сетей водоснабжения и водоотведения территорий участков индивидуальной застройки ба микрорайона (ул.Горная, Некрасова, Ермака, Таежная) , всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-1	11.4. По инженерному благоустройству территории коттеджного пос. Форманта-1, -2, -3 г. Качканар	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-3	11.5. По строительству распределительного газопровода к жилым домам поселка Валериановск	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-4	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
183-5	11.7. По строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города Качканар, всего, из них:	6591,0	6591,0	832,8	832,8	3331,3	-5758,2	
183-6	местный бюджет	6591,0	6591,0	832,8	832,8	3331,3	-5758,2	
183-6-1	Из мероприятия 11.7. по направлению «Капитальные вложения», в том числе:	5700,0	5700,0	0,0	0,0	2498,5	-5700,0	Заклучен контракт с ООО "Региональная интегрированная компания" №13-03/20 от 18.04.2020 года, контракт продлен до 31.07.2022. Проект разработаны, находится в стадии прохождения государственной экологической экспертизы.
183-6-2	местный бюджет	5700,0	5700,0	0,0	0,0	2498,5	-5700,0	
183-6-3	Из мероприятия 11.7. по направлению «Прочие нужды», в том числе:	891,0	891,0	832,8	832,8	832,8	-58,2	
183-6-4	местный бюджет	891,0	891,0	832,8	832,8	832,8	-58,2	

211	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
212	12.2. Актуализация схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, программы комплексного развития систем коммунальной и инженерной инфраструктуры Качканарского городского округа, всего, из них:	2600,0	2600,0	440,0	440,0	440,0	-2160,0	мероприятие выполнено, экономия при проведении конкурентных процедур
213	местный бюджет	2600,0	2600,0	440,0	440,0	440,0	-2160,0	
214	12.3. На объектах социальной сферы, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
215	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
216	12.4. Установка индивидуальных приборов учета энергоресурсов в муниципальных квартирах в МКД, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
217	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
218	12.5. Разработка ПСД, с прохождением экспертизы, уличного освещения на основе существующей автоматической системы управления уличным освещением и его реализация, всего, из них:	256,5	256,5	242,1	242,1	242,1	-14,4	мероприятие выполнено, экономия
219	местный бюджет	256,5	256,5	242,1	242,1	242,1	-14,4	
219-1	12.5.1 Разработка ПСД на устройство наружного освещения, с прохождением экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
219-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
219-3	12.5.2 Устройство наружного освещения	256,5	256,5	242,1	242,1	242,1	-14,4	
219-4	местный бюджет	256,5	256,5	242,1	242,1	242,1	-14,4	
220	12.7. Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства путем его модернизации или замены, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
221	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
222	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-1	12.8 Разработка оптимального тепло-гидравлического режима системы теплоснабжения г.Качканара	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-2-1	12.8.1. Разработка оптимального режима системы теплоснабжения (теплосеть «Север»)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-2-2	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-3	12.9 Повышение эффективности использования ресурсов (замена водопровода централизованного холодного питьевого водоснабжения)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-4	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
223-5	12.10. Энергосервисный контракт	4704,5	4704,5	3999,6	3999,6	4704,5	-704,9	Оплата производится по мере подписания актов выполненных работ, акты за ноябрь-декабрь 2021 года, будут оплачены в январе 2022 года
223-6	местный бюджет	4704,5	4704,5	3999,6	3999,6	4704,5	-704,9	
223-7	13. Предоставление субсидий из бюджета Качканарского городского округа на взмещение затрат, сформировавшихся в результате обеспечения потребителей (населения) Качканарского городского округа услугами теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и водоотведения при эксплуатации муниципальных инженерно-коммунальных систем (сетей) Качканарского городского округа	123900,0	123900,0	123900,0	123900,0	123900,0	0,0	
223-8	местный бюджет	123900,0	123900,0	123900,0	123900,0	123900,0	0,0	
224	ПОДПРОГРАММА 5. «Комплексное благоустройство и обращение с отходами»							
225	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:	22041,2	22041,2	21625,4	21099,4	21781,0	-941,8	
226	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
227	местный бюджет	22041,2	22041,2	21625,4	21099,4	21781,0	-941,8	

274	16.11. Изготовление, установка и содержание элементов наружного благоустройства, всего, из них:	486,5	486,5	486,5	486,5	486,5	0,0	
275	местный бюджет	486,5	486,5	486,5	486,5	486,5	0,0	
276	16.12. Замена номерных табличек на домах, всего, из них:	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	0,0	
277	местный бюджет	72,1	72,1	72,1	72,1	72,1	0,0	
278	16.13. Уборка, благоустройство зеленых зон и детских площадок города Качканара, из них	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-1	16.14. Разработка, экспертиза ПСД и реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства территории городского округа (обустройство общественных пространств, детских площадок, мест для занятий физической культурой и спортом, освещение улиц, озеленение), всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-2	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-4	16.15. Покос травы и вырубка поросли на территории городского округа, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-5	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-6	16.16. Подготовка территории под складирование снега, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-7	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
279-8	16.17. Содержание и ремонт парка "Строитель", общественных территорий, всего, из них:	632,4	632,4	632,5	632,5	632,5	0,1	
279-9	местный бюджет	632,4	632,4	632,5	632,5	632,5	0,1	
280	Мероприятие 17. Обращение с отходами на территории городского округа, всего, из них:	7142,3	7142,2	6787,2	6787,2	6895,2	-355,0	На исполнение мероприятия - Сбор и транспортировка отходов от ликвидации несанкционированных свалок выделены лимиты от 09.11.2021 года в размере 234 450,40 руб. В результате проведения конкурсных процедур экономия от заключения контракта составила 89 091,29 руб. Мероприятие исполнено. Оплата по мероприятию Обращение с ТКО (садово-парковые), Обращение с ТКО (отходы от уборки кладбищ) проводится на основании актов, счета за декабрь оплачиваются в январе 2022года
281	местный бюджет	7142,3	7142,2	6787,2	6787,2	6895,2	-355,0	
281-1	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
282	17.1. Сбор, вывоз, прием и захоронение садово-парковых отходов, выявление и ликвидация несанкционированных свалок, содержание, обустройство и ремонт мест накопления ТКО, приобретение (изготовление) и установка урн, контейнеров, спецконтейнеров для сбора отходов на территории округа, в том числе: коллективных садов, гаражных массивов, мусороприемных камер, всего, из них:	7142,3	7142,2	6787,2	6787,2	6895,2	-355,0	
283	местный бюджет	7142,3	7142,2	6787,2	6787,2	6895,2	-355,0	
283-1	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
284	Мероприятие 18. Организация и содержание мест захоронения, всего, из них:	2454,0	2454,1	2393,4	2393,4	2440,8	-60,7	Оплата по мероприятию Обращение с ТКО (отходы от уборки кладбищ) проводится на основании актов, счета за декабрь оплачиваются в январе 2022года
285	местный бюджет	2454,0	2454,1	2393,4	2393,4	2440,8	-60,7	
286	18.1. Содержание кладбища (старое, новое) пос. Именновский, Валериановск. вывоз, прием и размещение ТКО от уборки кладбища, ремонт существующих подъездных путей к местам захоронений, погребение безродных, изготовление и установка информационных щитов(табличек) всего, из них:	2454,0	2454,1	2393,4	2393,4	2440,8	-60,7	
287	местный бюджет	2454,0	2454,1	2393,4	2393,4	2440,8	-60,7	
288	ПОДПРОГРАММА 6. «Поддержка, функционирование объектов муниципальной собственности»							
289	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ:	10499,9	10500,0	9697,7	9978,1	10432,6	-521,9	
290	местный бюджет	10499,9	10500,0	9697,7	9978,1	10432,6	-521,9	
291	1.3. Прочие нужды							
292	Всего по направлению	10499,9	10500,0	9697,7	9978,1	10432,6	-521,9	Мероприятия по содержанию имущества исполнено. Оплата производится по мере подписания актов выполненных работ, оплачены переходящие счета за декабрь 2020 года, счета за декабрь 2021 года, <small>бухгалтерские операции в январе 2022 года</small>
	"Прочие нужды",							
	в том числе:							

судит оплачены в январе 2022 года.

293	местный бюджет	10499,9	10500,0	9697,7	9978,1	10432,6	-521,9
294	Мероприятие 19. Содержание и текущий ремонт объектов муниципальной собственности , всего из них:	9999,9	10000,0	9197,7	9478,1	9932,6	-521,9
295	местный бюджет	9999,9	10000,0	9197,7	9478,1	9932,6	-521,9
296	19.1. Содержание и ремонт здания городского архива по адресу: 11 микрорайон, д.13, всего, из них:	449,4	449,4	429,3	429,3	437,5	-20,0
297	местный бюджет	449,4	449,4	429,3	429,3	437,5	-20,0
298	19.2. Содержание и ремонт объектов Администрации городского округа по адресу: ул.Свердлова, 8, в том числе оплата коммунальных услуг, всего, из них:	3749,7	3749,7	3334,7	3552,0	3714,0	-197,8
299	местный бюджет	3749,7	3749,7	3334,7	3552,0	3714,0	-197,8
300	19.3. Содержание и ремонт здания Администрации пос. Валериановск по адресу: ул.Кирова 1а, всего, из них:	80,3	80,3	65,5	65,5	71,5	-14,9
301	местный бюджет	80,3	80,3	65,5	65,5	71,5	-14,9
301-1	19.4. Содержание, текущий ремонт и снос объектов муниципальной собственности (прочие), всего, из них:	5720,5	5720,6	5368,2	5431,4	5709,6	-289,3
301-2	местный бюджет	5720,5	5720,6	5368,2	5431,4	5709,6	-289,3
302	Мероприятие 20. Организация бытового обслуживания в части обеспечения услугами банного комплекса льготной категории граждан, всего, из них:	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0
303	местный бюджет	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0
304	ПОДПРОГРАММА 7. «Формирование современной городской среды»						
305	ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
306	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
307	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
308	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309	1. Капитальные вложения						
310	Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
311	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
312	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
313	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314	1.2. Иные капитальные вложения						
315	всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
316	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
317	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
318	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
319	Мероприятие 21. Благоустройство дворовых территорий, всего, из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	21.1.1. Благоустройство дворовой территории по адресу: ул.Октябрьская, д.30-32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
326	внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц, поступившие в местный бюджет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
338-1	21.2. Разработка ПСД по благоустройству дворовых территорий, прохождение экспертизы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**
за 2021 год

тыс. рублей

№ строки	Наименование объектов	Всего, в том числе			Местный бюджет			Областной бюджет			Внебюджетные источники		
		план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения	план	факт	процент выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	27653,3	14440,9	52%	24117,4	10905,1	45%	3535,9	3535,8	100%	0,0	0,0	
2	Строительство сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего	13026,0	13025,9	100%	9490,1	9490,1	100%	3535,9	3535,8	100%	0,0	0,0	
3	Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации по строительству сетей инженерной и коммунальной инфраструктуры, всего	14627,3	1415,0	10%	14627,3	1415,0	10%	0,0	0,0		0,0	0,0	
4	Объект 1. Электроснабжение 12 микрорайона	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
5	Мероприятие 1. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 1 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
6	Объект 2. Газоснабжение территорий участков индивидуальной застройки мкр. ба (ул.Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная) 2-ая очередь	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
7	Объект 3. Водоснабжение и водоотведение территорий участков индивидуальной застройки мкр. ба (ул.Горная, ул. Некрасова, ул. Ермака, ул. Таежная)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
8	Мероприятие 3. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 3 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
9	Объект 4. Газопровод к жилым домам поселка Валериановск	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
10	Мероприятие 4. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 4 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
11	Объект 5. Строительство газопровода к жилым домам 1 микрорайона (ул.Чехова, ул.Маяковского, ул.Мира) г.Качканар Свердловской области	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
12	Мероприятие 5. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 5 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
13	Объект 6. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации города Качканар	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
14	Мероприятие 6. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 6 , всего, из них:	5700,0	0,0	0%	5700,0	0,0	0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
15	Объект 7. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации поселка Валериановск	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
16	Мероприятие 7. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 7 , всего, из них:	4947,3	0,0	0%	4947,3	0,0	0%	0,0	0,0		0,0	0,0	
17	Объект 8. Строительство газопровода к жилым домам 12 микрорайона г. Качканар (ул. Горная, ул. Ермака, пер. Шевченко, пер. Нагорный, пер. Кедровый, пер. Лесной)	13026,0	13025,9	100%	9490,1	9490,1	100%	3535,9	3535,8	100%	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17
18	Мероприятие 8. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 8 , всего, из них:	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
19	Объект 9. Строительство ВЛ-6 кВ и трансформаторных подстанций для электроснабжения пос.Именновский	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
20	Мероприятие 9. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 9 , всего, из них:	1680,0	840,0	50%	1680,0	840,0	50%	0,0	0,0		0,0	0,0	
21	Объект 10. Строительство распределительного газопровода для газификации жилых домов по ул.Горная, ул.Тургенева, ул.Бажова г.Качканара	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
22	Мероприятие 10. Разработка (корректировка) и экспертиза проектно-сметной документации объекта 10 , всего, из них:	2300,0	575,0	25%	2300,0	575,0	25%	0,0	0,0		0,0	0,0	